

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы  
по состоянию на 01.07.2024г.

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на 2023-2027 годы»

Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевого показателя			Отклонени е факта на конец отчетност о периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Обоснование отклонений значений целевого показателя
				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конц отчетного периода, нарастающим итогом			
12	0								
	1	Количество благоустриваемых дворовых территорий многоквартирных домов (с нарастающим итогом)	Единица	6	26	6	-20	23,08	6 дворов по факту 2023 г., 7 дворовых территорий находятся в работе, приемка работ во 2 кв 2024 г
		Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий.	Проценты	2,8	12,15	2,80	-9,35	23,05	
		Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)	Чел.	592	11 087	592	-10495	5,34	
1	0								Численность по факту 2023 г.

Коды аналитической программной классификации	МП	Па	№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевого показателя			Отклонен ие факта на конц отчетног о периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Обоснование отклонений значений целевого показателя
						Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом			
			4	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	Единица	2	1	0	-1	0	В работе 2 общ.территории Теплая площадь и ул.Кирова,присма работ во 2 кв 2024 г
			5	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	Кв.м	10 773	68 000	10773	-57227	15,84	Площадь по факту 2023 г.
			6	Доля благоустроенных муниципальных территорий пользования отношению к общей площади муниципальных территорий общего пользования	Проценты	4,1	2,76	0,44	-2,32	15,94	Выполнение во 2 полугодии
			7	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя города	Кв.м	1,3	0,75	0,13	-0,62	17,33	Выполнение во 2 полугодии
			8	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству	Проценты  Тыс.руб.	0  0	10  1953,67	10  273,885	0  -1679,79	14,02	Поступило на 01.07 273,885тыс.руб,планируется 1331,746 тыс.руб.

Коды аналитической программной классификации	МП	Пп	№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевого показателя			Отклонен не факта на конец отчетнос о периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Обоснование отклонений значений целевого показателя
						Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом			
				дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу							
			9	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу	Проценты	0	10	10	0		
					Тыс.руб.	0	0	0	0	100	
			10	Доля граждан, воспользовавшихся внедренной системой навигации и цифрового сопровождения НТС (новой транспортной системы) к количеству перевезенных пассажиров	Проценты	100	50	100	50	200	Увеличение количества граждан воспользовавшихся НТС
			11	Факт реконструкции Заречного парка	Единица	-	0	0	0	100	
			12	Реконструкция бульвара Карла Маркса	Единица	-	0	0	0	100	Работы выполняются по-этапно

Коды аналитической программной классификации	МП	Пп	№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевого показателя			Отклонен ие факта на конец отчетног о периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Обоснование отклонений значений целевого показателя
						Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом			
			13	Количество ежегодно высаживаемых деревьев	Штука	93	97	93	-4	95,88	Работы выполняются во 2 полугодии
			14	Число созданных мест для притяжения молодежи (культурные центры, клубы, коворкинги)	Единица		0	0	0	0	
			15	Число созданных мест для притяжения молодежи (ремонт МБУ «Молодежный центр»)	Единица	1	0	0	0	100	Ремонт внутри здания выполнен, в ремонте фасад
			16	Факт строительства Центра культурного развития	Единица	0	0	0	0	0	Строительство осуществляется

Заместитель начальника управления  
Жилищно-коммунального хозяйства,  
Наделенного правами юридического лица  
Администрации города Глазова

Л.В. Касимова






Код аналитической программы классификации	Наименование подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе
	многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора)						
12 0 01 2	Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий	МКУ УКС г. Глазова (по согласованию)	2023-2027	2024	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с перечнем дополнительных видов работ	Выполнено	-
12 0 01 3	Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом	МКУ УКС г. Глазова (по согласованию)	2023-2027	2024	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом	Контракт в процессе выполнения работ. Длится у школы искусства "Глазовчанка" Срок 31.08.2024г.	
12 0 01 4	Благоустройство общественных пространств, формирующих зеленый каркас города	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазов, Управление ЖКХ Администрации города Глазова	2023-2027	2024	Выполнение работ по реконструкции Заречного парка, реконструкции бульвара Карла Маркса, капитального ремонта улицы Первомайской	Реконструкция бульвара Карла Маркса 2 этап в работе, ул. Первомайская кап. ремонт дороги выполнен (акт в июле), в парке Заречный работы не ведутся	
12 0 01 5	Модернизация зеленых насаждений	Управление ЖКХ Администрации города Глазова	2023-2027	2024	Улучшение экологической обстановки, борьба с уровнем шума	ежегодно	
12 0 01 6	Разработка и внедрение системы навигации пассажиров и цифрового сопровождения НТС (новой)	Администрация города Глазова	2023-2027	2024	Внедрение системы навигации пассажиров и цифрового сопровождения НТС (новой транспортной системы) для граждан	Разработка и внедрение системы навигации выполнена в 2023 г.	

Код аналитической программы классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (транспортной системы)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе
12 0 02	Реализация мероприятий по созданию мест притяжения для молодежи	Управление архитектуры и градостроительства Глазова, Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова					
12 0 02 1	Создание мест притяжения для молодежи (культурные центры, клубы, коворкинги)	Управление архитектуры и градостроительства Глазова, Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова	2023-2027	2024	Увеличение числа созданных мест притяжения для молодежи, повышение ориентации городской среды на потребности подростков и молодежи («дружелюбный город»)	Ремонт МБУ, в парке им.Г.Ордыкого монтируются новые аттракционы и благоустраиваются игровые площадки	
12 0 02 2	Создание современного молодежного центра (ремонт МБУ «Молодежный центр»)	Управление архитектуры и градостроительства Глазова, Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова	2023-2027	2024	Увеличение числа созданных мест притяжения для молодежи, повышение ориентации городской среды на потребности подростков и молодежи («дружелюбный город»)	Ремонт МБУ «Молодежный центр» ремонт здания выполнен в 2023г.,ремонт фасада планируется в 2024 г.	
12 0 02 3	Создание центра культурного развития	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города	2023-2027	2024	Увеличение числа созданных мест притяжения для молодежи, повышение ориентации городской среды на потребности подростков и молодежи («дружелюбный город»)	Центр культурного наследия, в работе перекресток ул. К.Маркса-Толстого	



Код аналитической программной классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достижимый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе
12 0 02 4	Разработка проектно-сметной документации на строительство сквот-парка	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова	2023-2027	2024	Увеличение числа созданных мест притяжения для молодежи, повышение ориентации городской среды на потребности подростков и молодежи («дружелюбный город»)	Проектно-сметная документация разработана	

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, наделенного  
правами юридического лица  
Администрации города Глазова




Е.Ю. Шейко



### **Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования**

В рамках реализации муниципальной программы меры муниципального регулирования не применяются

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, наделенного  
правами юридического лица  
Администрации города Глазова



Е.Ю. Шейко

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2024г.

Наименование муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации города Глазова от 09.02.2024 №7/1 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на 2023-2027 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 16.11.2022 года № 7/22 (в ред. от 14.02.2023 № 7/7, от 25.05.2023 №7/23, от 25.12.2023 №7/41)	09.02.2024	№ 7/1	Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы от 20.12.2023 №443 «О бюджете города Глазова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, наделенного правами юридического лица  
Администрации города Глазова

Е.Ю. Шейко